



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 9 del 17-01-2007**

**Oggetto:**  
**LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI  
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTO ANNO 2005.  
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

L'anno **duemilasette** addì **diciassette** del mese di **gennaio** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

GASPARIN GIOVANNI	SINDACO	P
BETTIO CARLO	VICESINDACO	P
MARCHIORO ROBERTO	ASSESSORE	P
MORELLO OLINDO	ASSESSORE	A
RINUNCINI ENRICO	ASSESSORE	P
SCHIAVON BERTILLA	ASSESSORE	P
SCHIAVON MARTINO	ASSESSORE	P

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to GASPARIN GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to NIEDDU MARIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N. _____ Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. <i>Addì</i>  IL SEGRETARIO GENERALE F.to NIEDDU MARIANO	Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il _____ <i>Addì</i>  IL SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

*Addì*

IL SEGRETARIO GENERALE  
NIEDDU MARIANO

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 77 del 31.05.2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica – intervento anno 2005, per l'importo complessivo di € 170.000,00, così suddivisa:

A)	Lavori a base d'appalto	€	108.500,00	
B)	Oneri per la sicurezza	€	6.500,00	
				€ 115.000,00
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1)	Allacciamenti (I.V.A. compresa)	€	1.000,00	
2)	Spese tecniche e generali	€	28.000,00	
3)	Accordi bonari – art. 12 DPR 554/1999	€	3.450,00	
4)	Imprevisti	€	4.013,64	
5)	Fondo art. 18 L. 109/1994	€	690,00	
5)	Oneri fiscali: IVA 10% su A + B3 + B4	€	12.246,36	
	IVA 20 su B2	€	5.600,00	
	sommano			€ 55.000,00
	Totale			€ 170.000,00

- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 69 del 24.07.2006 si è provveduto all'aggiudicazione all'impresa Elettro Sistemi srl per l'importo netto di € 77.621,99 + IVA 10% (€ 7.762,20) per complessive € 85.384,19 come perfezionato con contratto in data 23.08.2006 n. 2185 rep.;

Preso atto che in corso d'opera, durante l'esecuzione degli scavi, in alcuni tratti di via Marchioro e di via Leonardo da Vinci, il terreno franava per la presenza di grossi massi interrati, la cui rimozione provocava cedimenti e grandi aperture sulla sede stradale, per cui si è dovuto adottare una diversa soluzione di posa dei cavidotti interrati, prevedendo la posa della tubazione in acciaio a circa 60÷80 cm dal ciglio stradale sulla sede asfaltata (in luogo della prevista posa in banchina), in modo da evitare futuri cedimenti del corpo arginale;

Considerato inoltre che l'Amministrazione Comunale ritiene inoltre di utilizzare parte dei fondi ancora a disposizione per l'esecuzione di lavori aggiuntivi agli impianti esistenti, intervenendo sulla linea di via Venezia ove l'impianto non è a norma ed è pericoloso in considerazione delle pessime condizioni in cui versano i pali di cemento su cui è fissata la linea aerea e i corpi illuminanti;

Visti gli elaborati della perizia suppletiva e di variante dei lavori predetti, allo scopo predisposti dal direttore dei lavori p.i. Marino Zagallo che di seguiti di elencano:

- 1 Relazione Tecnica, quadro economico comparativo ed elaborati grafici
- 2 Quadro comparativo
- 3 Computo metrico estimativo
- 4 Piano di sicurezza e coordinamento – relazione integrativa per la perizia
- 5 Atto di sottomissione

per l'importo complessivo di € 170.000,00 così suddiviso:

A)	1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€	85.611,50	
	2) Oneri e costi per la sicurezza	€	7.400,00	
	sommano			€ 93.011,50
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1)	Allacciamenti (I.V.A. compresa)	€	1.592,54	
2)	Spese tecniche e generali	€	32.035,19	
3)	Forniture e lavori in diretta Amministrazione	€	24.385,95	
4)	Fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€	828,03	
5)	Oneri fiscali: IVA 10% su A + B3	€	11.739,75	
	IVA 20 su B2	€	6.407,04	
	sommano			€ 76.988,50
	Totale			€ 170.000,00

Considerato che detta perizia di variante rientra tra quelle previste dall'art. 37 lett. c) della L.R. 07.11.2003 n. 27;

Visto l'art. 134 del D.P.R. 554/99;

Visto l'art. 37 comma 1 lett. c punti 1) e 2) della L.R. 07.01.2003 n. 27;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – la perizia suppletiva e di variante dei lavori di sistemazione e ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica - intervento anno 2005, per l'importo complessivo di € 170.000,00 suddiviso come descritto nelle premesse;
2. Di dare atto che per la realizzazione delle opere non necessitano ulteriori somme rispetto a quelle previste nel progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 77 del 31.05.2006;
3. Di dare atto che la suddetta variante rientra tra quelle previste dall'art. 37, comma 1, lett. c) della L.R. 07.01.2003, n. 27;
4. Di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto in data 20.12.2006 dal direttore dei lavori P.I. Marino Zagallo e dall'impresa Elettro Sistemi srl per l'importo di € 15.389,51 + I.V.A. 10% (€ 1.538,95) per complessivi € 16.928,46;
5. Di disporre il conseguente adeguamento di € 16.928,46 dell'impegno di spesa di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 69 del 24.07.2006 di affidamento dei lavori alla medesima impresa, sul cap. 11848/R.P. 2005 – sistemazione e ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica;
6. Di dare atto che il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 15 del C.S.A. in giorni 100 viene prorogato di giorni 40.

---

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

---

**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI  
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTO ANNO 2005.  
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

---

**PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

*15-01-2007*

Il Responsabile del Servizio  
F.to CEOLA LORENZO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

*15-01-2007*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to QUESTORI LUCIO